

Genomförda åtgärder enligt Underhålls-och Förnyelseplan för Pa

År 2020 _____,

Beskrivning av åtgärd.	Prio.	Uppskattad kostnad	Slutlig kostnad.
Fyra nya luckor till krypgrunderna	1	24 000 SEK	15 340 SEK
Gräsmatta längs hela Kronogårdsgatan	2	80 000 SEK	65 435 SEK
Fortsatta åtgärder garagetaken	3	1 000 SEK	0 SEK
Hantering av utrustning i ComHems koax-nät när nätet	4	10 000 SEK	0 SEK
Förnyelse av el-avtal	5	0 SEK	0 SEK

pegojans samfällighetsförening

		justerad:	
Genomförd.	Flyttad alt. Struken.	Kommentar på årsmöte e.dyl.	
Klart			
Klart			
Pågående		Tätning av främst takplåtsskarvar och skruvgenomföringar i takplåtarna har genomförts och följts upp i egen regi. Mer omfattande åtgärder kan vara nödvändiga under 2021 för att undanröja risken för fuktskador	
Pågår	Några förstärkarskåp är nedmonterade men ett antal fastigheter har inte genomfört nedmontering	Kostnaden för urkoppling av den elektriska anslutningen har utförts av	
Klart		Ett tre-årigt avtal med mycket bra pris har tecknats med Mölndal Energi från 2021-01-01	

