

# Genomförda åtgärder enligt Underhålls-och Förnyelseplan för Papegojans samfällighetsförening

År 2017 \_\_\_\_\_,

justerad:

Beskrivning av åtgärd.	Prio.	Uppskattad kostnad	Slutlig kostnad.	Genomförd.	Flyttad alt. Struken.	Kommentar på årsmöte e.dyl.
Utbyte av fem vattenavstängningsventiler	1	125 kSEK	42 612 SEK för utförda åtgärder	Två av de fem ventilerna åtgärdade	De resterande tre åtgärdas 2018	Arbetet med de tre ventilerna för Längorna A, B och C kräver för de två senare grävning i trädgårdarna vilket inte var diskuterat i tid
Tre nya luckor till krypgrunderna	2	15 kSEK	16 688 SEK	Fyra luckor utbyta		Luckan i länga C byttes utanför planeringen eftersom tillverkad lucka inte passade i länga A utan en ny lucka måste tillverkas dit
Garagetak; tätning av skarv	3	5 kSEK	1 653 SEK	Mest akuta läckage åtgärdade		Arbetet med tätning av garagetaken måste fortsätt under kommande år
Asfaltering (lagning)	4	25 kSEK	-----	Ej genomfört	Läggs in år 2018	Samordning med att laga vissa partier på våra gångvägar och infart och asfaltering efter byta av vattenavstängningsventiler var inte möjlig. Då blev den ansatta kostnaden för liten.
Hantering av Avtal	5	0 kSEK	0 kSEK	Nytt elavtal tecknat med Mölndal Energi med fast pris i tre år		Elpris: 36,6 öre/kWh (tidigare avtal på tre år hade elpriset 39,5 öre/kWh). Ett avtal om installation av fiber i samtliga fastigheter har tecknats med Svenska Stadsnät under 2017