

Genomförda åtgärder enligt Underhålls-och Förnyelseplan för Papegojans samfällighetsförening**År 2021**

justerad:

Beskrivning av åtgärd.	Prio.	Uppskattad kostnad	Slutlig kostnad.	Genomförd	Flyttad alt. Struken.	Kommentar på årsmöte e.dyl.
Farthinder gångvägar		10 000:-	10.756:-	Klart		
Slamsugning/spolning av brunnar och ledningar		30 000	0	Ej utfört	Framflyttad	Förslag på längre intervall mellan spolningarna har föreslagits.
Fuktskada länga A (ink. konditionsbesiktning)		40 000	23 541:-	Klart	Fakturerad 2022	
Underhåll garage, (målning o.dyl.)		5 000	11.598:-	Klart		
Underhåll av miljöhus (Ink. konditionsbesiktning)		10 000	11 771:-	Klart	Fakturerad 2022	
Nya Flislådor		0	14.885:-	Klart		